








4. Wpisy szczegółowe dotyczące przebiegu budowy robót

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Treść wpisu i podpis
1	2	3
10.09.2018	<p style="text-align: center;">GEODETA UPRAWNIONY</p>  <p style="text-align: center;">mgr inż. Przemysław Janik Upr.zaw. GPK Nr 21710</p>	<p>Wykonano obr. ter. fundamentowy zgodnie z projektem budowlanym oraz zgodnie z projektem zagospodarowania obiektu Nr 50 k msc. Zabone gm. Morawica</p>
12.09.2018	<p>mgr inż. Elżbieta Wrzalińska</p>  <p>upr. b. ... 90</p>	<p>Zebrało miejsce i przystąpiono do wykopów pod fundamenty.</p> <p style="text-align: right;">Wrzalińska</p>
19.09.2018	<p>mgr inż. Elżbieta Wrzalińska</p>  <p>upr. b. ... 90</p>	<p>Wykonano próbną wodę i kan. Sanitarną.</p>
1.10.2018	<p>mgr inż. Elżbieta Wrzalińska</p>  <p>upr. b. ... 90</p>	<p>Wykonano szalownicę sprunki kruszynowej i ulkowym piankami</p>
15.10.2018	<p>mgr inż. Elżbieta Wrzalińska</p>  <p>upr. b. ... 90</p>	<p>Wykonano izolację ze styropianu i folii izolacyjnej pod płytą fundamentową.</p>
24.10.2018	<p>mgr inż. Elżbieta Wrzalińska</p>  <p>upr. b. ... 90</p>	<p>Wykonano obrobienie płyty fundamentowej</p>
25.10.2018	<p>mgr inż. Elżbieta Wrzalińska</p>  <p>upr. b. ... 90</p>	<p>Wykonano płytę fundamentową</p>